

## **Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju**

Projekt współfinansowany przez **Unię Europejską** ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w ramach Osi priorytetowej **7. Infrastruktura edukacyjna**,  
Działanie - **7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**

Całkowita wartość Projektu wynosi **9.068.159,98 zł** w tym dofinansowanie z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.269.933,91 zł**

Obecnie na placu budowy nowej siedziby Przedszkola Miejskiego trwają prace związane z wylewaniem (część żelbetowa) i murowaniem fundamentów oraz ścian I kondygnacji budynku. Równolegle prowadzone są roboty związane z instalacją wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej przyziemia oraz układane są kolejne warstwy konstrukcyjne posadzki I kondygnacji.

Część robót dotycząca zagospodarowania terenu przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji na ten rok została wykonana. Niestety odnotowano duże opóźnienie (ok. 6 tygodni) na części przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową samego budynku. Dotychczas udało się zrealizować Wykonawcy jedynie ok. 17 % zakresu rzeczowego inwestycji. Przedmiotowe opóźnienie wynikało zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ale też niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (oczekiwanie na zakończenie wszystkich niezbędnych procedur administracyjno-prawnych związanych z przebudową linii kablowej średniego napięcia biegnącej uprzednio w poprzek planowanych fundamentów nowego budynku). Niepokój Zamawiającego budzi zbyt małe zaangażowanie w zasoby rzeczowe i ludzkie placu budowy Przedszkola, co skutkuje pogłębianiem się przedmiotowego opóźnienia. W związku z powyższym zobowiązano Wykonawcę do przedstawienia programu naprawczego, opisującego plan nadrobienia powstałych opóźnień do końca bieżącego roku.

