

Lp.	Dz.	Rozdział para-graf	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na dzień 30.06.2007 r.					Poniesione wydatki do dnia 30.06.2007 r.	% wyk. planu 2007 (10:9)	Charakterystyka zakresu wykonanych robót
				środki własne	inne źródła			RAZEM			
					środki UE	kredyty, pożyczki	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016 6050	Modernizacja ul. Słowackiego	40 000	0	0	0	40 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.
2.	600	60016 6050	Modernizacja ul. Wierzbowej	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania w II półroczu 2007 r.
3.	600	60016 6050	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój (projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Zdrojowej budowy nowej drogi dojazdowej na zapleczu ul. Zdrojowej)	244000	0	0	0	244 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - umowny termin zakończenia prac projektowych:30.09.2007 r.
4.	600	60016 6050	Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju (ul. Wiśniowa, Brzozowa, Podgórna, Osiedlowa i Kolejowa)	50 000	1 190 250	805 750	0	2 046 000	767 836,00	266,5%	Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia: 31.07.2007 r.
	600	60016 6060	Zakup wiat przystankowych	12 000	0	0	0	12 000	0,00	0,0%	Zakup będzie dokonany w III kwartale br.
5.	600	60016 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Nad Basenem, Szkolna, Batorego	9 000	0	0	0	9 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.

6.	600	60016 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Leśnej oraz łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego	11 000	0	0	0	11 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
7.	600	60078 6050	Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej - ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	70 000	0	178 700	0	248 700	245 450,00	98,7%	Zadanie zrealizowane - rozliczono otrzymana w 2006 roku na ten cel dotacje celową.
8.	600	60078 6050	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Zielona	0	0	30 266	106 334	136 600	4 880,00	3,6%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br.
9.	600	60078 6050	Odbudowa nawierzchni drogi i systemu odwadniającego - ul. Spadzista	0	0	65 464	230 336	295 800	5 490,00	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br.
10.	600	60078 6050	Odtworzenie nawierzchni drogi i rowów odwadniających - ul. Spokojna	0	0	65 360	237 940	303 300	8 784,00	2,9%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br.
11.	600	60078 6050	Odtworzenie nawierzchni drogi - ul. Łowiecka	0	0	13 400	40 000	53 400	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br.
12.	700	70001 6210	Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zadania pn.: "Nadbudowa jednej kondygnacji piętra i poddasza użytkowego budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 3"	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.
13.	710	71035 6050	Budowa systemu poboru wody na cmentarzu przy ul. Cichej	16 000	0	0	0	16 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w III kwartale br.
14.	750	75023 6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla UM	62 700				62 700	0,00	0,0%	Zakup niezbędnego oprogramowania sfinansowano ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące - cena jednostkowa zakupionych programów nie przekraczała 3.500 zł.
15.	750	75023 6050	Ponowienie licencji na program prawniczy dla UM	10 000				10 000	7 862,00	78,6%	Zakupiono licencję na program prawniczy
16.	750	75023 6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	15 000				15 000	11 306,00	75,4%	Zakupiono zestaw komputerowy oraz wyświetlacz komputerowy

17.	750	75023 6050	Renowacja werand budynku Urzędu Miasta	30 000				30 000	0,00	0,0%	Realizację zadania przewiduje się w III i IV kwartale br.
18.	750	75023 6060	Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	5 500				5 500	5 305,00	96,5%	Zadanie zrealizowane.
19.	750	75023 6050	Wykonanie WPI dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	15 650				15 650	0,00	0,0%	Zadanie z trakcie realizacji - umowny termin wykonania WPI: sierpień br.
20.	754	75412 6050	Projekt budowlany i wykonawczy nadbudówki nad remizą strażacką w Świeradowie-Zdroju	30 000	0	0	0	30 000	0,00	0,0%	Realizację zadania przewiduje się na przełomie III i IV kwartału br.
21.	754	75412 6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	110 000	0	0	0	110 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania uwarunkowana jest możliwością pozyskania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu
22.	754	75412 6060	Zakup sztandaru dla jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju	5 000	0	0	0	5 000	5 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
23.	754	75414 6060	Zakup i montaż urządzeń do ostrzegania i alarmowania	12 000	0	0	0	12 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
24.	801	80101 6050	Tworzenie warunków do transgranicznego rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży w Świeradowie-Zdroju (budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2)	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. ze względu na planowaną budowę boiska sportowego
25.	801	80101 6060	Zakup i montaż windy wraz z podjazdami dla uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 1	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. W miejscu zakupu windy planuje się zakup schodolaza.
26.	801	80101 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Sali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 1	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Przeiwduje się, że realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. ze względu na planowaną budowę boiska sportowego
27.	801	80101 6060	Zakup sztandaru dla SP Nr 1	4 000	0	0	0	4 000	4 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
28.	801	80101 6060	Zakup sztandaru dla SP Nr 2	4 300	0	0	0	4 300	4 300,00	100,0%	Zadanie zrealizowane.
29.	801	80101 80110 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy MZS w Świeradowie-Zdroju	380 000	0	0	0	380 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy zadania.

30.	801	80101 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 2 w Świeradowie-Zdroju na os. Czerniawa	390 000	0	0	0	390 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której dokonano wyboru wykonawcy zadania.
31.	801	80101 6060	Zakup zestawu komputerowego dla kadr przy SP Nr 2	4 000	0	0	0	4 000	3 220,00	80,5%	Zadanie zrealizowane.
	801	80101 6050	Monitoring SP Nr 1	10 000	0	0	0	10 000	9 867,00	98,7%	Zadanie zrealizowane.
32.	851	85195 6050	Sporządzenie operatów uzdrowiskowych uzdrowisk: Czerniawa-Zdrój i Świeradów-Zdrój	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.
33.	852	85219 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS	7 000	0	0	0	7 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
34.	900	90001 6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
35.	900	90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem w Świeradowie-Zdroju	0	0	111 000	0	111 000	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację techniczną; realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
36.	900	90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	15 000	0	0	0	15 000	0,00	0,0%	Realizacja zaplanowanego na zadanie wydatku nastąpi w III kwartale br.
37.	900	90001 6050 6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świeradów-Zdrój przy ul. Wiejskiej	8 726	1 368 983	300 000	491 180	2 168 889	1 849 902,00	85,3%	Zadanie zostało zrealizowane.
38.	900	90001 6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, B. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa	0	0	31 720	0	31 720	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji.

39.	900	90004 6050	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju"	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br.
40.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sosnowa, Kolejowa	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania.
41.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Modrzewiowej	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania.
42.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolnej	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania.
43.	900	90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadzistej	1 000	0	0	0	1 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w IV kwartale br. W m-cu lipcu br. zwiększono środki finansowe na realizację zadania.
44.	900	90015 6050	Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ul. Nadbrzeżnej	11 000	0	0	0	11 000	0,00	0,0%	Realizację zadania przewiduje się w IV kwartale br.
45.	900	90095 6050 6058 6059	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy	11 274	620 223	697 424	0	1 328 921	1 301 813,00	98,0%	Zadanie zrealizowane.
46.	900	90095 6050	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	195 200	0	0	0	195 200	58 628,00	30,0%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie nastąpi w III kwartale br.
47.	900	90095 6050	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - II etap	61 000	0	139 000	0	200 000	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji nastąpi w III kwartale br.
48.	900	90095 6050	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	5 000	0	0	0	5 000	0,00	0,0%	Przewiduje się, że zadanie nie zostanie zrealizowane z bieżącym roku.
			Razem	1 898 350	3 179 456	2 438 084	1 105 790	8 621 680	4 293 643,00	49,8%	