

OP

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 WROCŁAW
- 666514977 - (19)

Wrocław, dnia 13. 07. 2007 r.

ZK.II.0932 - 1057/07

KANCELARIA OGÓLNA UM Świeradów-Zdrój	
WPLYNĘŁO	23 LIP. 2007
5083/07/DG	
Ilość załączników
podpis

Pan
Roland MARCINIAK

Burmistrz
Miasta Świeradów Zdrój

Dotyczy: Protokołu Kontroli

W załączeniu przesyłam w czterech egzemplarzach protokół z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa, w celu zapoznania się z jego treścią i podpisania. Trzy egzemplarze po podpisaniu proszę przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zał. - 4 egz. Protokołu.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Józef Rzemień

Wyk. R. NOWAK tel. 071 340 68 44

ZATWIERDZAM
DYREKTOR WYDZIAŁU

Józef Rzemień

PROTOKÓŁ

z kontroli w zakresie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 2.000.000 zł., przeprowadzonej w dniach 07 - 11.05.2007r. w Urzędzie Miasta Świeradów Zdrój

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i planem wykonawczym, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW, w związku z pismem MSWiA Biuro do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych Nr BUSKŻ.095-1-87/06 z dnia 01.12.2006 r.

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

Insp. Woj.	Roch	NOWAK	- Koordynator	- WZK DUW
Insp. Woj.	Danuta	WOŹNIAK	- Członek Komisji	- WFiB DUW
St. Insp.	Rafał	GLUSZEK	- Członek Komisji	- WFiB DUW

Na podstawie Upoważnienia Nr 1 z dnia 07.05.2007 r.
w dniach 07 – 11.05.2007 r.

I. Ustalenia Ogólne / Zarządzenie Nr 261 Wojewody Dolnośląskiego z 06.12.2006 r.

Regulamin DUW Rozdział IX /

1. Przebieg kontroli

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Roland MARCINIAK – Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój, ul. Piłsudskiego 15, 59-850 Świeradów Zdrój, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod pozycją 4.

Stronę kontrolowaną reprezentował:

Pan Eugeniusz GRABAS - Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Wyżej wymieniony udzielał kontrolującym informacji, wyjaśnień oraz udostępniał materiały i dokumenty.

Kontrolą objęto okres 2006 r.

2. Ustalenia ogólne

Zadania z zakresu likwidacji skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości realizowane były przez
Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Wyżej wymieniona jednostka organizacyjna funkcjonuje na podstawie:

Statutu Rady Miasta podjętego uchwałą Nr XI/75/2003 z dnia 27.08.2003 r.
Regulaminu Organizacyjnego przyjętego **Zarządzeniem** Nr 165/2004
Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój z dnia 27.12.2004 r.

II. Ustalenia kontroli

1. **Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem zgodności jej z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania.**

1. Nazwa zadania: „**Odtworzenie drogi stanowiącej część ulicy Piłsudskiego**”

a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,45 km

b) wielkość poniesionych nakładów: **1.350.156,99 zł.**

W tym dotacja celowa budżetu państwa: **928.447,00 zł.**

- umowa dotacji: **Nr 107/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**

c) zadanie zakończone.

2. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej**”

a) wymieniono: 0,215 km kolektora grawitacyjnego

b) wielkość poniesionych nakładów: **170.000,00 zł.**

W tym dotacja celowa budżetu państwa: **169.511,00 zł.**

- umowa dotacji: **Nr 108/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**

c) zadanie nie zakończone.

3. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni, wykonanie chodnika oraz barierki ochronnej**
- **ulica Ratowników Górskich**”
a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,152 km
b) wielkość poniesionych nakładów: **332.372,99 zł.**
W tym dotacja celowa budżetu państwa: **257.898,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 113/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
c) zadanie zakończone.
4. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni i przepustu – ulica Kręta**”
a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,295 km
b) wielkość poniesionych nakładów: **146.400,00 zł.**
W tym dotacja celowa budżetu państwa: **117.120,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 109/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
c) zadanie zakończone.
5. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego**
- **ulica Krucza**”
a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,179 km
b) wielkość poniesionych nakładów: **40.260,00 zł.**
W tym dotacja celowa budżetu państwa: **32.208,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 109/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
c) zadanie zakończone.
6. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego**
- **ulica Źródłana**”
a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,195 km
b) wielkość poniesionych nakładów: **24.400,00 zł.**
W tym dotacja celowa budżetu państwa: **19.520,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 109/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
c) zadanie zakończone.

7. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni chodników, oraz rowów odwadniających - ulica Mokra**”
- a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,355 km
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **142.740,00 zł.**
- W tym dotacja celowa budżetu państwa: **114.192,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 112/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
- c) zadanie zakończone.
8. Nazwa zadania: „**Wymiana uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a Korczaka**”
- a) wymieniono: 5 m sieci wodociągowej
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **2.500,00 zł.**
- W tym dotacja celowa budżetu państwa: **1.250,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 119/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
- c) zadanie zakończone.
9. Nazwa zadania: „**Budowa rowu, odtworzenie przepustów - ulica Zielona**”
- a) wymieniono: 52 m kolektora grawitacyjnego
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **41.941,00 zł.**
- W tym dotacja celowa budżetu państwa: **28.973,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 111/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
- c) zadanie zakończone.
10. Nazwa zadania: „**Odtworzenie przyczółków opasek, wykonanie chodnika, zabezpieczenie belek głównych oraz pomostu – most w ciągu ulicy Kruczej**”
- a) długość odbudowanego mostu: 12,7 m
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **63.872,00 zł.**
- W tym dotacja celowa budżetu państwa: **51.097,00 zł.**
- umowa dotacji: **Nr 115/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
- c) zadanie zakończone.

11. Nazwa zadania: „**Remont mostu w ciągu ulicy Mokrej**”
- a) długość odbudowanego mostu: 16,0 mb
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **43.000,00 zł.**
 - W tym dotacja celowa budżetu państwa: **34.400,00 zł.**
 - umowa dotacji: **Nr 116/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
 - c) zadanie zakończone.
12. Nazwa zadania: „**Wykonanie nawierzchni i rekonstrukcja rowów - ulica Batorego**”
- a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,076 km
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **35.886,00 zł.**
 - W tym dotacja celowa budżetu państwa: **28.710,00 zł.**
 - umowa dotacji: **Nr 110/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
 - c) zadanie zakończone.
13. Nazwa zadania: „**Remont cieku betonowego doprowadzającego wodę do basenu miejskiego**”
- a) wymieniono: 6 m przepustu
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **3.000,00 zł.**
 - W tym dotacja celowa budżetu państwa: **1.500,00 zł.**
 - umowa dotacji: **Nr 120/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
 - c) zadanie zakończone.
14. Nazwa zadania: „**Odtworzenie wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kwisy z oczyszczalni BOS-200 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz sieci deszczowej**”
- a) wymieniono: 16 m kolektora ściekowego
 - b) wielkość poniesionych nakładów: **6.714,94 zł.**
 - W tym dotacja celowa budżetu państwa: **3.214,94 zł.**
 - umowa dotacji: **Nr 117/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**
 - c) zadanie zakończone.

14. Odtworzenie wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej.

Tryb zamówienia: wykonawstwo własne.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej ulica 11-go Listopada nr 35
59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr umowy: GM/6235/13/06 z dnia 19.09.2006 r.

Kwota umowy : 29.076,53 zł.

15. Odtworzenie drogi dojazdowej, udroźnienie ujęć wodnych: Czecha, Łużyca, Wrzos

Tryb zamówienia: wykonawstwo własne.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej ulica 11-go Listopada nr 35
59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr umowy: GM/6235/13/06 z dnia 19.09.2006 r

Kwota umowy : 122.873,09 zł.

16. Wymiana uszkodzonego kolektora wodociągowego pomiędzy ulicami Korczaka-Wyszyńskiego.

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki..

Wykonawca: Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Instalacji
Sanitarnych AGROBUD ulica Mokra 2, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr umowy nr : 22/04 z dnia 27.12.2004 r.

Kwota umowy: 2.500,00 zł.

17. Udroźnienie cieklu betonowego, doprowadzającego wodę do basenu kąpielowego otwartego przy ulicy Zakopiańskiej.

Tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.

Wykonawca: Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego i Instalacji
Sanitarnych AGROBUD ulica Mokra 2, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr Zlecenia 72 A/XII/06:

Kwota umowy: 3.000,00 zł.

3. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja.

Podjęte zobowiązania są zgodne z:

- kontrolą przeprowadzoną w terenie po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu;
- protokołem komisji ds. oceny szacowania szkód;
- protokołem komisji w wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęskę żywiołową powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego;
- wnioskami o dotację złożone i zrealizowane zgodnie z opisem w punkcie 1 i rozliczeniem punkt 4.

8. „Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego – ul. Źródłana”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki

Wyłoniony wykonawca : EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O., ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra.

Nr umowy : ZP/340/36-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 20 000,00 zł.

9. „Odtworzenie nawierzchni, wykonanie chodnika oraz barierki ochronnej – ul. Ratowników Górskich”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/37-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 272 437,06 zł

10. „Odtworzenie nawierzchni, rowu odwadniającego oraz wymiana przepustu – ul. Lipowa”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/38-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 114 566,27 zł

11. „Odtworzenie przyczółków opasek, wykonanie chodnika, zabezpieczenie belek głównych oraz pomostu – most w ciągu ul. Kruczej”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/39-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 52 353,51 zł

12. „Remont mostu w ciągu ulicy Mokrej”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki

Wyłoniony wykonawca : EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O., ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra.

Nr umowy : ZP/340/40-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 35 245,90 zł.

13. Odtworzenie wylotu ścieków z oczyszczalni oraz sieci deszczowej

Tryb zamówienia: wykonawstwo własne.

Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej ulica 11-go Listopada nr 35 59-850 Świeradów-Zdrój.

Nr umowy: GM/6235/13/06 z dnia 19.09.2006 r.

Kwota umowy : 6.714,94 zł.

2. „Odtworzenie drogi stanowiącej część ulicy Piłsudskiego”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/30-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 1 106 686,66 zł

3. „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/31-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 283 308,37 zł

4. „Odtworzenie nawierzchni i przepustu – ul. Kręta”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki

Wyłoniony wykonawca : EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O., ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra.

Nr umowy : ZP/340/32-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 120 000,00 zł

5. „Wykonanie nawierzchni i rekonstrukcja rowów – ul. Batorego”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/33-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 29 415,54 zł

6. „Budowa rowu, odtworzenie przepustów – ul. Zielona”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyłoniony wykonawca : Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław

Nr umowy : ZP/340/34-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 34 378,40 zł

7. „Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego – ul. Krucza”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki

Wyłoniony wykonawca : EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O., ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra.

Nr umowy : ZP/340/35-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 33 000,00 zł

15. Nazwa zadania: nazwie „ **Odtworzenie drogi dojazdowej, udrożnienie ujęć wodnych „Czecha”, „Łużyca”, „Wrzos”.**

a) długość odbudowanego odcinka drogi: 0,075 km (225 m²)

b) wielkość poniesionych nakładów: **122.873,09 zł.**

W tym dotacja celowa budżetu państwa: **59.520,93 zł.**

- umowa dotacji: **Nr 121/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**

c) zadanie zakończone.

16. Nazwa zadania: „ **Odtworzenie wodociągów w ulicy Grunwaldzkiej**”

a) wymieniono: 70 m sieci wodociągowej

b) wielkość poniesionych nakładów: **29.076,53 zł.**

W tym dotacja celowa budżetu państwa: **14.076,53 zł.**

- umowa dotacji: **Nr 118/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**

c) zadanie zakończone.

17. Nazwa zadania: „**Odtworzenie nawierzchni, rowu odwadniającego oraz wymiana przepustu - ulica Lipowa**”

a) długość rowu odwadniającego: 107 mb

remont cząstkowy drogi: 4,20 Mg

b) wielkość poniesionych nakładów: **139.770,00 zł.**

W tym dotacja celowa budżetu państwa: **111.817,00 zł.**

- umowa dotacji: **Nr 114/PW-06/MSWiA/2006 z dnia 10.10.2006 r.**

c) zadanie zakończone.

2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

1. „**Odtworzenie nawierzchni, chodników oraz rowów odwadniających – ul. Mokra**”

Tryb zamówienia : zamówienie z wolnej ręki.

Wyloniony wykonawca : EKO-INŻYNIERIA SP. Z O.O., ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra.

Nr umowy : ZP/340/29-OR/06 z dnia 19-09-2006 r.

Kwota umowy netto : 117 000,00 zł.

4. Kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań.

Kwota dotacji celowej			2.000.000,00
Zadanie 1	-	kwota	928.447,00
Zadanie 2	-	kwota	169.511,00
Zadanie 3	-	kwota	257.898,00
Zadanie 4	-	kwota	117.120,00
Zadanie 5	-	kwota	32.208,00
Zadanie 6	-	kwota	19.520,00
Zadanie 7	-	kwota	114.192,00
Zadanie 8	-	kwota	1.250,00
Zadanie 9	-	kwota	28.973,00
Zadanie 10	-	kwota	51.097,00
Zadanie 11	-	kwota	34.400,00
Zadanie 12	-	kwota	28.710,00
Zadanie 13	-	kwota	1.500,00
Zadanie 14	-	kwota	3.214,94
Zadanie 15	-	kwota	59.520,93
Zadanie 16	-	kwota	14.076,53
Zadanie 17	-	kwota	111.817,00
Razem			1.973.455,40
Różnica-do zwrotu	-	kwota	26.544,60

Tematyka i zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych w 2006 roku.

Kontrolę powyższych zagadnień przeprowadzono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej, planów, sprawozdań finansowych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
 - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694, ze zmianami),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781).
- oraz inne przepisy powołane w treści protokołu kontroli.

I Ustalenia ogólne.

Burmistrzem Miasta Świeradów – Zdrój jest **Pan Roland Marciniak** wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 26 listopada 2006 roku. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 grudnia 2006 r.).

Poprzednio Burmistrzem Miasta Świeradów – Zdrój był **Pan Zbigniew Szeremiuk** wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 10 listopada 2002 r. (Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2002 r.).

Skarbnikiem gminy Świeradów – Zdrój jest **Pani Iwona Kosmala** powołana na stanowisko z dniem 1 grudnia 2003 r. Uchwałą Nr XIII/92/2003 Rady Miasta Świeradów – Zdrój z dnia 29 października 2003 r.

II Regulacje organizacyjno – prawne

Statut Gminy Świeradów – Zdrój uchwalono Uchwałą Nr XII/75/2003 Rady Miasta w Świeradowie – Zdrój z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Zmiany do statutu wprowadzono Uchwałą Nr VI/39/2006 Rady Miasta w Świeradowie – Zdrój z dnia 31 maja 2006 r.

Zarządzeniem Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój z dnia 27.12, 2004 roku wprowadzono **Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Świeradowie** – Zdrój (z późniejszymi zmianami).

Zarządzeniem Nr 149/2006 Burmistrza Miasta Świeradów – Zdrój z dnia 31 października 2006 r. wprowadzono **zasady rachunkowości w Urzędzie Miasta Świeradów** – Zdrój. **Zakładowy Plan Kont Gminy Miejskiej i Urzędu Miasta Świeradów** – Zdrój stanowi Załącznik Nr 1 do ww. zarządzenia.

III Ustalenia szczegółowe.

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej z rezerwy celowej na likwidację skutków klęsk żywiołowych w 2006 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Podsekretarz Stanu, Pan Paweł Soloch pismem BUSKŻ.5523-8-570/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. poinformowało gminę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2006 r. zadań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi w gminie Świeradów-Zdrój. Wysokość dotacji wynosić będzie **2.000.000 zł**. Jednostka zobowiązana była do przedstawienia rozliczenia zadań i sprawozdania w zakresie wydatkowania środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1, pkt. II. Udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie mógł przekroczyć 80% ich kosztów.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:

1. Uchwałą Nr IX/61/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 11 września 2006 r.,
2. Uchwałą Nr XI/91/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 25.10. 2006 r.,
3. Uchwałą Nr IV/22/2006 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan po zmianach w ujęciu klasyfikacji budżetowej dotyczący środków przewidzianych na finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wydatki (w zł)
600	60078	4270	46.503
600	60078	6050	2.746.108
900	90078	4270	5.500
900	90078	6210	163.705
OGÓŁEM			2.961.816

W tym dotacja:

Dział	Rozdział	§	Wydatki (w zł)
600	60078	4270	37.202
600	60078	6050	1.878.195
900	90078	4270	2.750
900	90078	6210	81.853
OGÓŁEM			2.000.000

Jednostka posiadała wyodrębniony rachunek bankowy do transakcji dotyczących rozliczenia udzielonej dotacji celowej: Nr Rachunku: 81 1020 2124 0000 8502 0081 1877

Wydatkowanie zgodnie z dokumentacją źródłową (faktury, wyciągi bankowe, ewidencja księgowa) środków dotacji celowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **1.878.195,00 zł**

1. Odtworzenie drogi stanowiącej część ulicy Piłsudskiego (107) – 1.350.156,99 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 105/TT/2006 r. z dnia 18 października 2006 r. na kwotę brutto 427.000,00 zł, w tym środki dotacji **291.940,00 zł**. Faktura płatna przelewem w dniu 3 listopada 2006 r. środki własne – 135.060,00 zł. Jednostka dokonała refundacji środków z rachunku wydzielonego na rachunek bieżący kwotę 291.940,00 zł, w dniu 1 grudnia 2006 r.

Faktura VAT Nr 123/TT/2006 r. z dnia 16 listopada 2006 r. na kwotę brutto 488.000,00 zł, w tym środki dotacji **333.645,60 zł**. Faktura płatna przelewem w dniu 27 listopada 2006 r. Jednostka dokonała refundacji środków z rachunku bieżącego na rachunek wydzielony kwotę 154.354,40 zł (środki własne), w dniu 1 grudnia 2006 r.

Faktura VAT Nr 153/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 435.156,99 zł, w tym środki dotacji **302.861,40 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 302.861,40 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 132.295,59 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 928.447,00 zł, co stanowi 68,77 % wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

2. Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej oraz uporządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej (108) – 170.000,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 150/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 133.748,00 zł, w tym środki dotacji **133.748,00 zł**. Faktura płatna przelewem w dniu 28 grudnia 2006 r. – środki dotacji celowej – 133.748,00 zł.

Faktura VAT Nr 151/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 36.252,00 zł, w tym środki dotacji **35.763,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 35.763,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 489,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 169.511,00 zł, co stanowi 99,71 % wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową. W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Zgodnie z aneksem do umowy **załącznik Nr 3** protokołu gmina zakończy całkowicie zadanie do dnia 15 czerwca 2007 r.

Na kontynuację zadania, gmina zaplanowała środki w budżecie:
W Uchwale Nr IV/12/2006 Rady Miasta Świeradów – Zdrój z dnia 28 grudnia 2006 r. uchwalono budżet Miasta Świeradów – Zdrój na rok 2007. W załączniku Nr 10 do uchwały (wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 r.), gmina w ramach własnych środków zaplanowała na ww. zadanie kwotę 178.700 zł. Środki te zostały również ujęte w planie rzeczowo – finansowym jednostki na 2007 r.

3. Odtworzenie nawierzchni i przepustu – ulica Kręta (109) – 146.400,00 zł

Zadanie realizowane przez EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. Oktawian Samulski, ul. Wolności 150, Jelenia Góra.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 09/12/2006 r. z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 146.400,00 zł, w tym środki dotacji **117.120,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 117.120,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 29.280,00 zł

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 123.535,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **6.415,00 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

Łączny udział środków publicznych wyniósł 117.120,00 zł, co stanowi 80,00 % wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową. W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

4. Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego - ulica Źródlana (109) – 24.400,00 zł

Zadanie realizowane przez EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. Oktawian Samulski, ul. Wolności 150, Jelenia Góra.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 11/12/2006 r. z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 24.400,00 zł, w tym środki dotacji **19.520,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 19.520,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 4.880,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 19.520,00 zł, co stanowi 80,00 % wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 22.217,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **2.697,00 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

5. Wykonanie nawierzchni i rekonstrukcja rowów - ulica Batorego (110) – 35.886,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 147/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 35.886,00 zł, w tym środki dotacji **28.710,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 28.710,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 7.176,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 28.710,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

6. Budowa rowu, odtworzenie przepustów - ulica Zielona (111) – 41.941,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 152/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 41.941,00 zł, w tym środki dotacji **28.973,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 28.973,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 12.968,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 28.973,00 zł, co stanowi 69,08% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

7. Odtworzenie nawierzchni wraz z wymianą przepustu drogowego - ulica Krucza (109) – - 40.260,00 zł

Zadanie realizowane przez EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. Oktawian Samulski, ul. Wolności 150, Jelenia Góra.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 13/12/2006 r. z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 40.260,00 zł, w tym środki dotacji **32.208,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 32.208,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 8.052,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 32.208,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 36.532,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **4.324,00 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

8. Odtworzenie nawierzchni chodników, oraz rowów odwadniających - ulica Mokra (112) – 142.740,00 zł

Zadanie realizowane przez EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. Oktawian Samulski, ul. Wolności 150, Jelenia Góra.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 10/12/2006 r. z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 142.740,00 zł, w tym środki dotacji **114.192,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 114.192,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 28.548,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 114.192,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 119.458,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **5.266,00 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

9. Odtworzenie nawierzchni, wykonanie chodnika oraz barierki ochronnej - ulica Ratowników Górskich (113) – 332.372,99 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 148/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 332.372,99 zł, w tym środki dotacji **257.898,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 257.898,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 74.474,99 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 257.898,00 zł, co stanowi 77,59% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

10. Odtworzenie nawierzchni, rowu odwadniającego oraz wymiana przepustu - ulica Lipowa (114) – 139.770,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 149/TT/2006 r. z dnia 22 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 139.770,00 zł, w tym środki dotacji 111.817,00 zł. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 111.817,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 27.953,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 111.817,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

11. Odtworzenie przyczółków opasek, wykonanie chodnika, zabezpieczenie belek głównych oraz pomostu – most w ciągu ulicy Kruczej (115) – 63.872,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 137/TT/2006 r. z dnia 6 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 63.872,00 zł, w tym środki dotacji 51.097,00 zł. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 19 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 51.097,00 zł
- w dniu 19 grudnia 2006 r. środki własne – 12.775,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 51.097,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 6 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 18 grudnia 2006 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 37.202,00 zł

12. Remont mostu w ciągu ulicy Mokrej (116) – 43.000,00 zł

Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe, Zbigniew Ziajka, 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 21.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 12/12/2006 r. z dnia 21 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 43.000,00 zł, w tym środki dotacji **34.400,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 34.400,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 8.600,00 zł

Łączny udział środków publicznych wyniósł 34.400,00 zł, co stanowi 80,00% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 37.202,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **2.802,00 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

Dział 900 –

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - **81.853 zł**

13. Odtworzenie wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kwisy z oczyszczalni BOS-200 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz sieci deszczowej (117) – 6.714,94 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój.

Rozliczenie dotacji na podstawie umowy dotacji nr GM/6235/13/06 z dnia 19.09. 2006 r.

Środki własne - 3.500,00 zł

Środki dotacji - 3.500,00 zł

rozliczono kosztorysem powykonawczym. W tym środki dotacji **3.214,94 zł**, co stanowi 47,88% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 3.500,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **285,06 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

14. Odtworzenie wodociągów w ulicy Grunwaldzkiej (118) – 29.076,53 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój.

Rozliczenie dotacji na podstawie umowy dotacji nr GM/6235/13/06 z dnia 19.09. 2006 r. przelew środków w dniu 27 listopada 2006 r.

Środki własne - 15.000,00 zł

Środki dotacji - 15.000,00 zł

– rozliczono kosztorysem powykonawczym. W tym środki dotacji **14.076,53 zł**, co stanowi 48,41% wartości zadania.

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 15.000,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **923,47 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

15. Odtworzenie drogi dojazdowej, udrożnienie ujęć wodnych „Czecha”, „Łużyca”, „Wrzos” (121) – 122.873,09 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój.

Rozliczenie dotacji na podstawie umowy dotacji nr GM/6235/13/06 z dnia 19.09. 2006 r. – rozliczono kosztorysem powykonawczym. W tym środki dotacji **59.520,93 zł**, co stanowi 48,44% wartości zadania.

Środki własne - **63.352,16 zł**

Środki dotacji - **63.353,00 zł**

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 63.353,00 zł. W dniu 3 stycznia 2007 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **3.832,07 zł** (wyciąg bankowy nr 1 z dnia 3 stycznia 2007 r.).

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 2.750,00 zł

16. Wymiana uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a Korczaka (119) – 2.500,00 zł

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 131/12/2006 r. z dnia 8 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 2.500,00 zł w tym środki dotacji **1.250,00 zł**. Faktura płatna przelewami:

– w dniu 19 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 1.250,00 zł

– w dniu 19 grudnia 2006 r. środki własne – 1.250,00 zł

W dniu 6 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową.

W dniu 18 grudnia 2006 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

17. Remont cieku betonowego doprowadzającego wodę do basenu miejskiego (120) -3.000,00 zł
 Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. 11-go listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój.

Faktury biorące udział w rozliczeniu dotacji:

Faktura VAT Nr 137/12/2006 r. z dnia 28 grudnia 2006 r. na kwotę brutto 3.000,00 zł, w tym środki dotacji **1.500,00 zł**, co stanowi 50,00 % udziału. Faktura płatna przelewami:

- w dniu 28 grudnia 2006 r. środki dotacji celowej – 1.500,00 zł
- w dniu 29 grudnia 2006 r. środki własne – 1.500,00 zł

W dniu 21 grudnia 2006 r. sporządzono protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową. W dniu 2 stycznia 2007 r. Urząd Miasta w Świeradowie – Zdrój sporządził rozliczenie końcowe kosztów poniesionych w 2006 r.

IV Ustalenia końcowe.

W zakresie gospodarki finansowej dane wykazane w rozliczeniu poszczególnych zadań są zgodne z dokumentami źródłowymi udostępnionymi podczas kontroli. Kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

5. Ustalenia przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

Nie stwierdzono.

- III. Ustalenia z kontroli przekazano Burmistrzowi.
- IV. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Burmistrzowi
- V. Poinformowano Kierownika jednostki o przysługujących mu uprawnieniach określonych w §§ 71-73 Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, wprowadzonego do stosowania Zarządzeniem Nr 261 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. .:
- zgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7-miu dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;
 - podpisanie protokołu kontroli i złożenie pisemnego wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7-miu dni od dnia otrzymania protokołu;
 - odmowa podpisania protokołu kontroli i złożenie w terminie 7-miu dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

**BURMISTRZ MIASTA
ŚWIERADÓW ZDRÓJ**

BURMISTRZ

.....
Roland Marciniak

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15
59-850 Świeradów-Zdrój

data 24.07.07

KONTROLUJĄCY

.....
J. Nowak
.....
5-8

.....
Sanita Hosińska
.....

data 12.07.2007