



Świeradów-Zdrój, dnia 03.02.2023 r.

OŚGO.042.1.2020.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

P. Mateusz Szumlas
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 31/3a, 59-850 Świeradów-Zdrój

Dotyczy: zapytania nr 75/2023 r. z dnia 23.01.2023 roku w sprawie inwestycji wodno-kanalizacyjnej na przedmieściu między innymi na ul. Kopernik, Fryderyka Chopina.

Nawiązując do Pana interpelacji nr 75/2023 r. złożonej w dniu 23.01.2023 roku, uprzejmie informuję, że:

Ad. 1

Burmistrz podpisał umowę na wykonanie robót w dniu 14.07.2021 r.

Ad. 2

Umowa opiewała na kwotę 8 583 247,50 zł.

Ad. 3

Wykonawca miał termin na wykonanie inwestycji do 15.07.2022 r.

Ad. 4

Wydłużono termin do 31.10.2022 r. z powodu wystąpienia robót dodatkowych, problemami z produkcją materiałów budowlanych, zaburzone łańcuchy dostaw, niedobory kadrowe, wzrost cen materiałów budowlanych i usług, zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych w zakresie makroekonomicznym i mikroekonomicznym,

Ad. 5

W okresie od lipca 2022 r. do października 2022 r. wykonano :

- roboty drogowe przygotowawcze w ulicy Kopernika i Chrobrego,
- roboty na przepompowni ścieków PS4 i PS5,
- roboty sieciowe w ulicach: Nadbrzeżna, Chopina, Kręta, Sosnowa, Krucza, Kopernika, Lipowa, Kolejowa,

Ad. 6

W okresie od lipca 2022 r. do października 2022 r. wypłacono wykonawcy robót: 1 117 232,17 zł.

Ad. 7

Wykonawca zaprzestał realizować zadanie z dniem 31.10.2022 r. z powodu odstąpienia od umowy.



Ad. 8

Pozostało do wykonania około 29% inwestycji według cen oferowanych przez firmę Wamar.

Ad. 9

Gmina naliczyła kary umowne w dniu 21.12.2023 r. w wysokości 858 324,75 zł.

Ad. 10

Wykonawca nie zapłacił kar umownych.

Ad. 11

Gmina jest w trakcie przygotowywaniu przetargu na dokończenie inwestycji. Gmina nie ogłosiła jeszcze przetargu z uwagi na skomplikowany zakres dokumentacji przetargowej – konieczności zweryfikowania robót wykonanych i do wykonania.

Ad. 12

Przetarg na dokończenie inwestycji planowany jest w miesiącu lutym 2023 r.

Ad. 13

Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim kwartale 2023 r.

Ad. 14

Do Gminy zgłaszały się osoby, które składały uwagi co do sposobu realizacji inwestycji i czasu realizacji inwestycji.

Ad. 15

Do Urzędu nie zgłaszały się osoby o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Roland Marciniak