

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz. Roz.	Zakres rzeczowy zadania	Planowane nakłady w 2013 roku	Poniesione nakłady w 2013 roku	Źródła finansowania				Charakterystyka zakresu wykonanych robót
					środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400 40002	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z dostarczaniem wody	20 545,00	16 593,58	16 593,58	0,00	0,00	16 593,58	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
2.	400 40002	Zakup samochodu do obsługi sieci wodociągowej	65 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono skorochoń marki TATA XENON rocznik 2012.
3.	400 40095	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	180 000,00	179 999,99	179 999,99	0,00	0,00	179 999,99	Zadanie zostało zrealizowane. Powstała kontenerowa pompownia wody wraz z niezbędnymi przyłączami wodokanalizacyjnymi oraz elektroenergetycznymi.
4.	400 40095	Budowa wodociągu w ul. Bronka Czecha	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
5.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Brzozowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
6.	400 40095	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Długiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.
7.	400 40095	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zapłacono pierwszą z rat. Do spłaty pozostał 1.900.000,00 zł.
8.	600 60016	Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju	139 700,00	139 599,99	139 599,99	0,00	0,00	139 599,99	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W 2013 roku nastąpiło rzeczowe oraz finansowe zakończenie projektu.

9.	600 60016	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój	195 000,00	70 700,40	70 700,40	0,00	0,00	0,00	70 700,40	0,00	70 700,40	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Nakłady poniesione w 2013 r przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej. W 2014 roku wykonany zostanie Wykonawca i rozpoczyna się prace budowlane.
10.	600 60016	Modernizacja barierek mostowych ul. Kościuszki, Wiejska, Stawowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano łącznie barierki o długości 52 mb.
11.	600 60016	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Powyższe zadanie zostało ujęte w budżecie na 2014 r.
12.	600 60016	Odbudowa nawierzchni ulic Strażackiej i Zaczysze wraz z systemem odwodnienia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
13.	600 60016	Przebudowa odcinków ulic Kolejowej i Sosnowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstał odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej o długości 320 mb.
14.	600 60016	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
15.	600 60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 3	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie mogło być zrealizowane ze względu na przeniesienie części zaplanowanych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.
16.	600 60016	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Gołębiej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
17.	600 60016	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
18.	600 60016	Przebudowa łącznika między ul. Wyszyńskiego a ul. Korczaka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania powstała nawierzchnia drogi z kostki betonowej o powierzchni 90 m ² .
19.	600 60016	Przebudowa ulicy Brzozowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie mogło być zrealizowane ze względu na przeniesienie części zaplanowanych środków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.

Chm

20.	600 60016	Wymiana wiat przystankowych	22 000,00	21 093,46	0,00	0,00	0,00	21 093,46	0,00	21 093,46	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono oraz wymieniono szyby w uszkodzonych wiatkach przystankowych, a także zakupiono i zamontowano nową wiatę przy ul. K.S. Wyszyńskiego.
21.	600 60016	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Górzystej, Dąbrowskiego, Wiejskiej, Leśnej, Zakopiańskiej	5 000,00	4 815,15	0,00	0,00	0,00	4 815,15	0,00	4 815,15	Zadanie zostało zrealizowane.
22.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Stawowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+150)	348 150,00	347 754,50	0,00	0,00	330 000,00	17 754,50	0,00	347 754,50	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 330 000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 150 mb drogi.
23.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. K.S. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+554)	2 240 500,00	2 232 036,60	0,00	0,00	1 665 912,00	566 124,60	0,00	2 232 036,60	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1 665 912,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 554 mb drogi.
24.	600 60078	Odbudowa mostu w ciągu ul. Stawowej w Świeradowie-Zdroju (km 0+036-0+057)	4 650,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	4 612,50	0,00	4 612,50	Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono dokumentację projektową.
25.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Kościuszki w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-1+100)	388 000,00	387 995,00	0,00	0,00	380 000,00	7 995,00	0,00	387 995,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 380 000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 100 mb drogi.
26.	600 60078	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Lipowa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+340)	307 700,00	307 626,00	0,00	0,00	300 000,00	7 626,00	0,00	307 626,00	Zadanie zrealizowane, współfinansowane dotacją MAiC na usuwanie skutków powodzi w kwocie 300 000,00, pozostała kwota stanowiła wkład własny gminy. W ramach zadania odbudowano 340 mb drogi.

27.	630 63003	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich	340 000,00	282 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	282 626,28	Projekt współfinansowany ze środków z UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. W bieżącym roku budżetowym zakreślono roboty budowlane: Wybudowano 6432 mb ścieżek rowerowych o szerokości 1 m. Ponadto wykonano i zamontowano oznakowanie nowo powstałych ścieżek rowerowych. W 2014 roku zakupione zostaną materiały promocyjne oraz nastąpi rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu.
28.	630 63003	Żabka Kwisia - zabawa terenowa (stałowe żabki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
29.	630 63003	Budowa pogodynki na osiedlu Czerniawa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
30.	700 70005	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przyszłość"	244 300,00	71 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 292,00	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W trakcie roku zakupiono materiały promocyjne oraz wyłoniony został Wykonawca tablic dla osób z upośledzoną funkcją wzroku.
31.	700 70005	Budowa trzech budynków komunalnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
32.	700 70005	Przebudowa lokalu usługowego ul. Zdrojowa 20 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.
33.	700 70005	Modernizacja dachu budynku przy ul. Głównej 11	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pałac dachową z dachówki betonowej na blacho dachówkę o powierzchni 200 m ² . Ponadto wymieniono 25 mb rynien wraz z rurami spustowymi.
34.	700 70005	Podłączenie budynku przy ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.

CM

35.	700 70005	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Mysłiwskiej 5	50 000,00	48 516,96	48 516,96	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. zakupione materiały budowlane zostały wbudowane przez Inwestora. Wykonane zostały także roboty zabezpieczające konstrukcję dachową.
36.	700 70005	Wykonanie przyłącza wodnego w budynku przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
37.	700 70005	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
38.	700 70005	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto procedurę przygotowawczą do realizacji przedmiotowego zadania.
39.	700 70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak konieczności wykupu nieruchomości gruntowych.
40.	700 70005	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką mieszkaniową	10 178,00	8 521,02	8 521,02	0,00	0,00	0,00	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
41.	710 71035	Modernizacja kaplic cmentarnych	28 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano kaplicę cmentarną przy ul. Cichej. Wyczyszczono i odmalowano ściany, wymieniono drzwi do kaplicy, wyremontowano daszek, odnowiono krzyż. Ponadto wykonano podjazd z puzzli betonowych.
42.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych.
43.	710 71035	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie tj. sporządzono niezbędną dokumentację, dalsze prace przewiduje się na 2014 r.
44.	750 75023	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku budżetowym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt zabezpieczenia niewystarczających środków pieniężnych.

45.	750 75023	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych oraz montaż systemu alarmowego do serwelowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
46.	750 75023	Zakup UPS o dużej mocy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono niewystarczające środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.
47.	754 75412	Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerniawie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 3 bramy segmentowe w remizie OSP.
48.	754 75412	Zakup namiotu o wym. 6mx12m dla OSP	4 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	Zakupiono namiot o wymiarach 6x12 m.
49.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Udzielono dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, wyposażenia osobistego oraz umundurowania z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki OSP w Świeradowie – Zdroju oraz strażaków ochotników.
50.	754 75412	Dotacja celowa dla OSP Świeradów-Zdrój na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Udzielono dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, średniego zestawu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem na wyposażenie samochodu Ford Transit SRT (samochód ratownictwa technicznego) Jednostki OSP w Świeradowie-Zdroju.
51.	801 80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiego Zespołu Szkół	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	Zadanie zostało zrealizowane.
52.	801 80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	Zadanie zostało zrealizowane.
53.	900 90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	5 340 000,00	2 499 746,80	1 286 075,50	1 213 671,30	0,00	0,00	2 499 746,80	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczn Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonano około 40,00% zakresu rzeczowo-finansowego oczyszczalni ścieków. Wbudowano ok. 3166,09 m sieci kanalizacji sanitarnej
54.	900 90001	Odtworzenie systemu melioracji wodnych szczegółowych w rejonie ul. Długiej 45 w Świeradowie-Zdroju wraz z wykonaniem wylotu do potoku Łużyca (dokumentacja techniczna)	6 500,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,40	Sporządzono dokumentację techniczną. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2014 roku.
55.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od Kolei Gondolowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono sporządzenie wyceny sieci kanalizacji sanitarnej w celu oszacowania jej wartości. Wykup planowany jest w trakcie następnego roku budżetowego.

56.	900 90001	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2014.
57.	900 90001	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
58.	900 90001	Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 roku ze względu na brak wystarczających środków finansowych.
59.	900 90001	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z odprowadzaniem ścieków	23 793,00	19 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,90	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
60.	900 90001	Montaż klap zwrotnych wraz ze studnią rewizyjną w ul. Piłsudskiego oraz w ul. Krótkiej	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klapy zwrotne Ø 160 wraz ze studniami rewizyjnymi Ø 500 PVC w ilości 2 sztuk.
61.	900 90002	Zakup programu informatycznego do ewidencji zadań związanych z gospodarką odpadami	15 484,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484,00	Zakupiono i wdrożono program komputerowy.
62.	900 90004	Zakup urządzeń na place zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu planowaną w 2014 roku budowę nowych placów zabaw.
63.	900 90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie niewystarczających środków finansowych.
64.	900 90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zabezpieczenie zbyt niskich środków finansowych.
65.	900 90095	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie- Zdroju	25 000,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,00	Projekt współfinansowany ze środków RPO WD na lata 2007-2013. W 2013 roku poniesiono wydatki na sporządzenie koncepcji niezbędnych do sporządzenia SIWZ. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektorów nadzoru. W następnym roku budżetowym rozpoczyna się prace projektowo-budowlane.
66.	900 90095	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół (dokumentacja techniczna)	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Sporządzono dokumentację techniczną. W 2014 roku rozpocznie się budowa Biblioteki. Projekt dofinansowany zostanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+PRIORYTET „BIBLIOTEKA+INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”

67.	926 92605	Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa zjazdowych tras narciarskich na obszarze NATURA 2000 oraz wpływu na chronione gatunki roślin i zwierząt	35 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	Zadanie zostało zrealizowane.
		Razem	10 873 600,00	7 288 092,43	3 398 509,13	1 213 671,30	2 675 912,00	7 288 092,43		x