

## ***REWITALIZACJA KOMPLEKSU PARKÓW UZDROWISKOWYCH W ŚWIERADOWIE-ZDROJU***

Projekt współfinansowany przez **Unię Europejską** ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w ramach Priorytetu 6 - **Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska** („Turystyka i Kultura”),

**Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa**

Całkowita wartość Projektu wynosi **5.694.569,99 zł** w tym dofinansowanie z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.985.629,54 zł**

W miesiącu sierpniu Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego prace związane z wymianą oświetlenia parkowego. W dniu 19 sierpnia powołana przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój Komisja Odbiorowa, po wizji w terenie i sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, dokonała końcowego odbioru robót obejmujących ww. zakres prac.

Na placu budowy obejmującym budowę fontanny oraz przebudowę okalającego ją placu, roboty koncentrowały się na wykonaniu murów oporowych niezbędnych do wykonania schodów kamiennych oraz rampy dla pieszych. Trwają również prace konstrukcyjne związane z wykonaniem płyty fundamentowej jak i samej niecki fontanny.

Kontynuowane są także prace związane z rewitalizacją cieków wodnych w dolnym parku. Przebudowano część ścian stawu oraz wzmocniono jego dno. Prowadzone są również roboty na samym dolnym cieku polegające na jego oczyszczeniu i uzupełnieniu brakujących kamieni w konstrukcji jego ścian oraz ich zaspoinowaniu masą cementową.

W dalszym ciągu prowadzone są również roboty budowlane obejmujące przebudowę istniejących alejek parkowych na ciągi komunikacyjne o nawierzchni mineralnej.

Rozpoczęto jednocześnie prace związane z usunięciem wyznaczonych w projekcie, ze względu na ich stan techniczny lub kolizję z osiami widokowymi, drzew i krzewów. Pozostałe wyznaczone do tego drzewa zostaną poddane pracom pielęgnacyjnym (usunięcie posuszu i wzmocnienie konarów wiązaniami elastycznymi).