



Świeradów-Zdrój, dnia 14.02.2023 r.

OŚGO.042.1.2020

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój  
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85  
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397  
um@swieradowzdroj.pl

**P. Irena Chmielowska**  
**Radna Rady Miasta Świeradów-Zdrój**

Dotyczy: interpelacji-zapytania z dnia 01.02.2023 roku w sprawie inwestycji wodno-kanalizacyjnej na przedmieściu.

Nawiązując do Pani interpelacji-zapytania z dnia 01.02.2023 roku, uprzejmie informuję, że:

Ad. 1

Na dzień 01.02.2023 inwestycja wodno-kanalizacyjna przedmieścia Świeradowa-Zdroju jest etapie ok. 71% według cen oferowanych przez firmę Wamar.

Ad. 2

Środki finansowe Gminy zaangażowane w to przedsięwzięcie do dnia dzisiejszego to ok. 1 542 tys. zł, co stanowi ok. 13 % planowanych wydatków.

Ad. 3

Środki zewnętrzne uzyskane do dnia dzisiejszego ok. 5 595 tys. zł, co stanowi ok. 63 % przyznanej dotacji.

Ad. 4

Na dzień dzisiejszy nie można oszacować kwoty utraty dotacji ponieważ Gmina zakłada wykonanie całości inwestycji w terminie.

Ad. 5

Kroki podjęte z tytułu niewykonania umowy z dotychczasowym wykonawcą:

- wyegzekwowano gwarancję należytego wykonania umowy,
- naliczono kary umowne, wezwano do zapłaty kary umownej,

Ad. 6

Powód odstąpienia wykonawcy od prac budowlanych – brak zgody Gminy na zwiększenie wynagrodzenia.

Ad. 7

Mieszkańcy zostaną poinformowani w miesiącu marcu 2023 r.

Ad. 8

Gmina planuje przetarg na dokończenie inwestycji w miesiącu lutym 2023 r. o działaniach Gminy.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*