



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

lipiec 2011

REWITALIZACJA KOMPLEKSU PARKÓW UZDROWISKOWYCH W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Projekt współfinansowany przez **Unię Europejską** ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w ramach Priorytetu 6 - **Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)**,

Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa

Całkowita wartość Projektu wynosi **5.225.307,93 zł** w tym dofinansowanie z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.354.976,21 zł**

Miesiąc lipiec był kolejnym miesiącem kontynuacji robót budowlanych na wszystkich zaplanowanych polach realizacyjnych zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju”.

Kontynuowane są prace związane z ponownym układaniem nawierzchni dolnego tarasu Domu Zdrojowego (przy zachowaniu istniejącego wzoru). Przedmiotowa nawierzchnia ułożona zostanie zarówno z płyt piaskowcowych odzyskanych z rozbiórki dolnego tarasu oraz nowych, które to zastąpią płyty spękane, nie nadające się do ponownego użycia. Wykonano także wylewkę betonową pod nowe schody prowadzące na przedmiotowy taras. Na ukończeniu są już prace związane z oczyszczeniem murów oporowych oraz balustrad zlokalizowanych na dolnym tarasie oraz w okolającym go parku.

Trwają również roboty na alejkach parkowych. Prace na górnym parku są już na ukończeniu (pozostało zamontować stopnice oraz ułożyć ostatnią warstwę niesortu granitowego – wierzchnią warstwę alejek), natomiast w dolnej części parku stan zaawansowania robót sięgnął 50 % zakresu.

Rozpoczęto także prace pielęgnacyjne na drzewostanie parkowym. Wyselekcjonowane drzewa są poddawane cięciom pielęgnacyjnym przez wykwalifikowany personel wykonawcy (arborystę).



Sporządził:
insp. Mariusz Pysz